

1	2	3	4	5	7	6	8	9	10
Lp.	Nazwa kontraktu	Czas trwania (od - do)	Wartość ZKK netto	Wysokość % limitu waloryzacji	Wysokość % waloryzacji naliczona na dzień 1 maja 2023	Dzień osiągnięcia limitu waloryzacji	Okres, w którym limit waloryzacji zostanie osiągnięty	% zaawansowania kontraktu na dzień osiągnięcia / spodziewany dzień osiągnięcia limitu waloryzacji	Propagacja wartości % waloryzacji dla okresu do końca realizacji kontraktu
opis szczegółowy informacji	Skrócona nazwa kontraktu	Data zgodna ze stanem prawnym na dzień 01.05.2023. Data wyrażona w formacie dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr	Wartość wyrażona w przybliżeniu (do 1 mln zł)	Wartość wyrażona do dwóch miejsc po przecinku.	Wysokość % waloryzacji naliczona zgodnie ze wzorem waloryzacyjnym na dzień 01.05.2023 (zgodnie ze wskaźnikami opublikowanymi do lutego 2023 (ostatni komplet opublikowanych wskaźników)). Jeżeli mniejsza niż limit to należy wpisać wartość z ostatniego wystawionego PŚP, jeżeli przekracza to obliczona zgodnie ze wzorem. Wartość wyrażona do dwóch miejsc po przecinku.	Data początku okresu rozliczeniowego, w którym osiągnięto limit waloryzacji. Data wyrażona w formacie dd.mm.rrrr	Data początku okresu rozliczeniowego, w którym limit waloryzacji zostanie osiągnięty zgodnie z założeniem utrzymania wskaźników na poziomie niezmiennym względem ostatnich opublikowanych (luty 2023). Data wyrażona w formacie dd.mm.rrrr	%ZKK zaawansowania finansowego na podstawie zrealizowanej (PŚP) / planowanej produkcji. Wartość wyrażona do dwóch miejsc po przecinku.	Wartość % waloryzacji symulowana na dzień zakończenia kontraktu zgodnie z założeniem utrzymania wskaźników na poziomie niezmiennym względem ostatnich opublikowanych (luty 2023). Wartość wyrażona do dwóch miejsc po przecinku.
1	Projekt drogowy nr 1	05.2019 - 04.2023	139 000 000,00	10,00%	13,33%	01.10.2022	-	87,84%	14,26%
2	Projekt drogowy nr 2	02.2020 - 08.2023	388 000 000,00	10,00%	12,80%	01.11.2022	-	71,48%	16,20%
3	Projekt drogowy nr 3	07.2020 - 08.2025	515 000 000,00	10,00%	0,80%	-	01.07.2024	52,59%	21,94%
4	Projekt drogowy nr 4	07.2020 - 06.2026	1 812 000 000,00	12,00%	3,17%	-	01.06.2024	62,52%	20,97%
5	Projekt drogowy nr 5	06.2021 - 03.2025	328 000 000,00	10,00%	1,44%	-	01.04.2024	59,33%	19,66%
6	Projekt drogowy nr 6	03.2020 – 09.2023	471000000,00	10,00%	13,54%	01.11.2022	-	78,94%	15,43%
7	Projekt drogowy nr 7	01.2021 – 10.2023	142 000 000,00	10,00%	13,65%	01.10.2022	-	65,20%	18,08%
8	Projekt drogowy nr 8	03.2021 - 03.2024	70 000 000,00	10,00%	23,86%	01.10.2022	-	55,82%	24,00%
9	Projekt drogowy nr 9	04.2021 – 04.2025	581 000 000,00	10,00%	5,09%	-	08.2023	56,16%	21,46%
10	Projekt drogowy nr 10	09.2020 – 12.2023	230 000 000,00	10,00%	13,17%	01.05.2023	-	55,04%	20,78%
11	Projekt drogowy nr 11	07.2021 - 11.2024	1 255 000 000,00	10,00%	18,42%	31.01.2024	28.02.2024	57,81%	27,92%
12	Projekt drogowy nr 12	04.2019 - 04.2023	695 000 000,00	10,00%	10,85%	01.03.2023	–	97,68%	11,45%
13	Projekt drogowy nr 13	05.2019 - 07.2023	540 000 000,00	10,00%	14,27%	01.10.2022	–	76,58%	16,64%
14	Projekt drogowy nr 14	03.2020 - 10.2023	365 000 000,00	10,00%	12,38%	01.02.2023	–	78,55%	19,17%
15	Projekt drogowy nr 15	04.2020 - 12.2022	475 000 000,00	10,00%	9,26%	–	01.06.2023	98,42%	10,35%

16	Projekt drogowy nr 16	01.2021 - 10.2023	210 000 000,00	10,00%	12,06%	01.02.2023	-	62,82%	18,82%
17	Projekt drogowy nr 17	12.2019 - 07.2024	337 000 000,00	10,00%	4,29%	-	01.08.2023	52,32%	20,93%
18	Projekt drogowy nr 18	05.2020 - 10.2023	151 000 000,00	10,00%	12,34%	30.01.2023	-	85,04%	14,38%
19	Projekt drogowy nr 19	10.2021 - 08.2024	53 000 000,00	10,00%	0,23%	-	01.12.2023	73,60%	14,76%
20	Projekt drogowy nr 20	05.2020 - 11.2023	508 000 000,00	10,00%	9,02%	-	01.05.2023	65,31%	23,26%
21	Projekt drogowy nr 21	12.2020 -04.2025	230 000 000,00	10,00%	4,97%	-	01.12.2023	49,36%	23,00%
22	Projekt drogowy nr 22	04.2021 -04.2024	570 000 000,50	10,00%	0,00%	-	01.11.2024	46,69%	21,42%
23	Projekt drogowy nr 23	06.2021 – 03.2025	360 000 000,00	10,00%	0,00%	-	01.10.2024	43,60%	31,74%
24	Projekt drogowy nr 24	10.2021 - 05.2025	250 000 000,00	10,00%	0,00%	-	01.06.2024	43,48%	23,93%
25	Projekt drogowy nr 25	06.2021 - 12.2024	360 000 000,00	10,00%	0,00%	-	01.08.2024	52,53%	20,00%
26	Projekt drogowy nr 26	11.2021 - 12.2024	172 000 000,00	10,00%	2,72%	-	01.10.2024	68,00%	16,00%
27	Projekt drogowy nr 27	07.2021-07.2025	389 000 000,00	10,00%	0,00%	-	01.07.2024	58,00%	27,00%
28	Projekt drogowy nr 28	02.2022 – 08.2025	318 000 000,00	10,00%	1,39%	-	01.11.2024	72,27%	14,37%
29	Projekt drogowy nr 29	09.2021 –05.2025	279 000 000,00	10,00%	0,00%	-	01.08.2024	56,00%	19,86%
30	Projekt drogowy nr 30	05.2021 –04.2025	105 000 000,00	10,00%	0,00%	-	01.05.2024	49,06%	24,41%
31	Projekt drogowy nr 31	06.2021 - 05.2025	230 243 000,00	10,00%	0,00%	-	01.07.2024	74,00%	20,88%
32	Projekt drogowy nr 32	09.2021 - 08.2025	297 000 000,00	10,00%	0,00%	-	01.09.2024	69,07%	18,26%
33	Projekt drogowy nr 33	09.2020 - 09.2024	563 000 000,00	10,00%	0,00%	-	01.08.2024	17,22%	23,26%
34	Projekt drogowy nr 34	12.2021 - 08.2025	446 000 000,00	10,00%	21,37%	-	01.12.2024	50,00%	25,00%
35	Projekt drogowy nr 35	01.2022 – 08.2023	58 000 00,00	10,00%	15,58%	-	01.10.2023	72,00%	17,00%

które przekroczyły limit:

wszystkich na koniec realizacji:

średnia dla kontraktów od 1 do 35:

14,22%

19,89%